

Rétro-Planning préparation projet avant ouverture

Projet : Ouverture d'un tiers lieu et d'un commerce à Réauville

Date de début : 01/08/22

Jour J : Début mai 2023



Tâche à accomplir	Responsables	État	Objectifs	Date	A faire	besoins
Phase 1 Pré-projet : Etude de faisabilité	Période : du 1er août au 31 octobre 2022					
Phase 1 : Suivi du projet tiers lieu et commerce ouverture printemps 2023	Sylvain					
Ebauche du projet	Association Du Bourg	Terminée				Réponse EPORA pour utilisation Bâtiment Du Bourg
Définir les axes de travail	Association Du Bourg	Terminée				
Feuille de route du projet	Sylvain	Terminée				
Etablir et suivre le budget prévisionnel	Sylvain	Terminée				
Construire le planning d'ouverture du tiers lieu avec le retroplanning	Association Du Bourg	Terminée				
Construire les groupes de travail	Association Du Bourg	Terminée				
Faire le lien avec les groupes de travail en cours	Sylvain	Terminée				Garder les groupes de travail existants
Faire le bilan pré-projet	Association Du Bourg	Terminée				Présentation feuille de route en réunion plénière
Phase 2 : Budget du projet	Période : A partir du 1er novembre					
Phase 2 : Elaboration du budget du projet et recherche de financement	Sylvain					
Préparer la stratégie budgétaire et la recherche de financement	Groupe recherche de financement	En cours	Veille continue sur les recherches de financements			
Rechercher des partenaires pour le financement du projet (Voir point recherche de financement ci-dessous)	Groupe recherche de financement	En cours	Sortir des financements publics qui ne favorisent pas une dynamique de viabilité économique et favoriser le sponsoring privé			Plan d'action en cours avec dossiers fondations
Marchés de Noël	Association Du Bourg	Terminée	Vendre des produits "maison" pour récolter des financements			
Organiser le financement participatif HELLO ASSO	Sylvain + Groupe recherche financement	Terminée			Remercier les donateurs	Fin au 31 décembre : 4165 € récoltés
Organiser les rendez vous avec la banque	Sylvain + Monique	En cours	Construire un partenariat solide avec nos partenaires			Crédit agricole Ok pour nous suivre et Crédit mutuel à prendre rendez vous
Organiser le financement participatif à Réauville et ailleurs	Association Du Bourg	En cours	Veille continue sur les prêts d'honneur des habitants		Remercier les donateurs	Pas de fin : Activer les réseaux de tous les adhérents
Mise en place du mécénat sponsoring entreprise	Sylvain	En cours	Apporter des financements privés à l'association avec en contrepartie la possibilité pour l'entreprise d'utiliser le commerce et tiers-lieu dans sa communication interne ou externe et surtout que l'entreprise puisse utiliser le lieu pour les réunions formations ou autres		Mail entreprises avec la présentation du concept du financement mécénat sponsoring	
Consolidation du budget global	Sylvain	Terminée	Business plan initial terminé		Business plan à mettre à jour régulièrement	
Phase 3 : Communication et promotion digitale du projet et de l'association	Période : A partir du 1er novembre					
Phase 3 : Promotion digitale de l'association en lien avec le groupe communication	Sylvain					
Définir la stratégie digitale	Sylvain + équipe EFFIACC	En cours	Cohérence de communication entre le groupe com et la diffusion digitale	28/02/2023		
Préparer l'ouverture (cérémonie, invitations, presse, ...)	????	A faire		avr-23		
Intégrer une newsletter mensuelle	Sylvain + équipe EFFIACC	A faire	Informers les adhérents et les visiteurs des activités	avr-23		
Conception du site internet de l'association	Sylvain	Terminée	Objectifs du site : Fédérer les énergies, montrer les initiatives, donner envie, impulser une dynamique		Promouvoir les savoir-faire des adhérents	
Création d'un compte LINKEDIN	Sylvain	Terminée	Créer des contacts professionnels			
Faire vivre ces deux outils	Sylvain + équipe EFFIACC	En cours	L'intérêt de ces deux outils est leur mis à jour réguliers			

Rétro-Planning préparation projet avant ouverture

Projet : Ouverture d'un tiers lieu et d'un commerce à Réauville

Date de début : 01/08/22

Jour J : Début mai 2023

Association Du Bourg



Convivialité Partage Proximité



Phase 4 : Plan aménagement des locaux		Période : A partir du 1er janvier			
Phase 4 : Réalisation des plans d'aménagement tiers-lieu et locaux	Sylvain				
Création des commissions construction, aménagement et produits et services	Sylvain + membres commissions	Terminée	3 commissions créées : Travaux, aménagements, produits et services		Avoir un fonctionnement de gestion de projet AGILE
Nommer une cellule d'écoute et d'information aux habitantes et aux habitants	????	En cours	Etre à l'écoute des besoins des habitants	15-févr-23	L'objectif n'est absolument pas de convaincre tout le monde parce que chacun a son libre arbitre mais l'objectif est de lever les doutes existants et d'être sans cesse dans le dialogue
Réaliser la mise à disposition des locaux avec la mairie	Sylvain	En cours	Officialiser la mise à disposition avant le début des travaux	janv-23	
Décider les services et les activités (voir le foisonnement d'idées)	Intercommissions	En cours	Réunions hebdomadaires intercommissions	15-janv-23	Décider les services et les produits à commercialiser
Insérer le bla bla réauville dans le tiers lieu	Association Du Bourg	En cours	Réunions hebdomadaires intercommissions	31-janv-23	
Mettre à l'honneur les familles historiques de Réauville	Association Du Bourg	En cours	Réunions hebdomadaires intercommissions	31-janv-23	
Décider des produits à vendre en lien avec les autres commerces existants	Commission aménagement	En cours	Réunions hebdomadaires intercommissions	31-janv-23	
Définir le merchandising du commerce	Sergio + ?????		Réunions hebdomadaires intercommissions	31-janv-23	
Programmer les aménagements travaux	commissions aménagement + travaux + Produits et services	En cours	Réunions hebdomadaires intercommissions	31-janv-23	
Programmer les aménagements intérieurs	commissions aménagement + travaux + Produits et services	En cours	Réunions hebdomadaires intercommissions	31-janv-23	
Dessiner les plans	Marie	Terminée	Réunions hebdomadaires intercommissions	31-janv-23	
Phase 5 : Travaux espace Du Bourg		Période : A partir du 1er janvier			
Phase 5 : Réalisation devis et travaux tiers-lieu	Sylvain				
Devis en cours de réalisation	Philippe - Marie Hélène - Sylvain - Gilles	Terminée	Max 15 février		Faire réaliser les devis au maximum d'artisans
Choix des artisans	Inter commissions	Terminée	Début des travaux 1er mars géré par Gilles et Philippe		Que les plans soient précis pour les travaux artisans
Programmation des travaux en lien avec la mairie	Commission travaux + Gilles	En cours			
Prévoir la mise en place d'internet	Sylvain + Monique	En cours			
Prévoir les aménagements extérieurs et parking	Commission travaux	En cours			
Suivi des travaux	Commission Travaux	En cours			
Phase 6 : Logistique fonctionnement Tiers lieu		Période : A partir du 1er janvier			
Phase 6 : Réalisation l'aménagement matériel et fonctionnement	Sylvain				
Réactiver les contacts de l'automne sur les producteurs locaux	Commission produits et services	En cours	En cours avec la commission produits et services	31-janv-23	
Nommer un référent de contact avec les commerçants du secteur	????	En cours	En cours avec la commission produits et services	31-janv-23	Avoir une démarche explicative du projet et collaborative (La Préserve, commerces Valaurie, Roussas, ...)
Contacteur un grossiste solidaire pour le reste des produits	Inter commissions	En cours	En cours avec la commission produits et services		
Choix matériels commerce et tiers lieu	Inter commissions	En cours	En cours avec la commission produits et services	15-févr	Que les plans soient précis pour les travaux artisans
Devis à réaliser après les choix	Inter commissions	En cours	En cours avec la commission produits et services	15-févr	
Devis matériel informatique de gestion	Inter commissions	En cours	En cours avec la commission produits et services	15-févr	
Diffuser la fiche de poste salarié	Bureau	En cours	En cours avec la commission produits et services	15-févr	